

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়  
পরিকল্পনা শাখা-৩

নং-৪২.০০.০০০০.০৪১.০১৪.০২.১৫ (অংশ-১)-২৭০

তারিখ: ২২ ভাদ্র, ১৪২৪  
০৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৭

বিষয়: গত ২৪-০৮-২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

গত ২৪-০৮-২০১৭ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল ইসলাম মাহমুদ-এঁর সভাপতিত্বে ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের ২০ আগস্ট/২০১৭ পর্যন্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।

Rasel ৩/৯/২০১৭  
(আবু ইউসুফ মোহাম্মদ রাসেল)  
সিনিয়র সহকারী প্রধান  
ফোন ৯৫৭৭২৩৪

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে):

- ১। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। সিনিয়র সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৩। প্রধান, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (দৃঃ আঃ-যুগ্ম প্রধান, সেচ উইং)।
- ৪। সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা। (দৃঃ আঃ মহাপরিচালক, কৃষি)।
- ৫। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৬। প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৭। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
- ৮। যুগ্ম প্রধান/ যুগ্ম সচিব (প্রশাসন/উন্নয়ন-১/উন্নয়ন-২/বাজেট ও অডিট), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৯। মহাপরিচালক, ওয়ারপো, ৭২ গ্রীণ রোড, ঢাকা।
- ১০। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর, ৭২ গ্রীণ রোড, ঢাকা।
- ১১। প্রধান মনিটরিং, বাপাউবো, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
- ১২। প্রকল্প পরিচালক (সকল), বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।
- ১৩। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১৪। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১৫। পরিচালক-৫, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ১৬। উপপ্রধান-১/২, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১৭। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১৮। পরিচালক, কার্যক্রম পরিদপ্তর, পাউবো, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
- ১৯। সিস্টেম এনালিস্ট, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (কার্যবিবরণীটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রচারের অনুরোধসহ)।
- ২০। সংশ্লিষ্ট নথি/মাস্টার নথি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

পরিকল্পনা শাখা-০৩

বিষয়: ২০১৭-১৮ অর্থবছরের এডিপি-তে অন্তর্ভুক্ত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাতীত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের ২০ আগস্ট, ২০১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

গত ২৪-০৮-২০১৭ খ্রি. তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল ইসলাম মাহমুদ এম.পি-র সভাপতিত্বে মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ২০১৭-১৮ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের মাসিক পর্যালোচনা সভা পানি উন্নয়ন বোর্ডের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় চলতি অর্থবছরের ২০ আগস্ট, ২০১৭ পর্যন্ত এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সিনিয়র সচিব এবং মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন সংস্থাসমূহের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' তে সংযুক্ত করা হলো।

২। উপস্থাপনা:

সভাপতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম প্রধান সভাপতির অনুমতিক্রমে সভার আলোচ্যসূচি উপস্থাপন করেন। তিনি জানান যে, ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের এডিপি-তে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় ৭৬টি (৩টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্পসহ) প্রকল্পের অনুকূলে থোক বরাদ্দসহ মোট ৪৬৭৪.৭১ কোটি টাকা (থোক ৮৫.৫০ কোটি টাকা) রয়েছে, তন্মধ্যে জিওবি ৩৫৭৯.৯৬ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১০৯৪.৭৫ কোটি টাকা। ১ জুলাই, ২০১৭ হতে ২০ আগস্ট, ২০১৮ পর্যন্ত উক্ত বরাদ্দ হতে অবমুক্তকৃত অর্থের পরিমাণ মোট ১০৭.৪০৮৮ কোটি (জিওবি ৯৮.৩৬৮৮ কোটি ও প্রকল্প সাহায্য ৯.০৪ কোটি) টাকা যা মোট বরাদ্দের ২.২৯%। একই সময় পর্যন্ত অর্থ ব্যয়ের পরিমাণ মোট ৬.৬৩ কোটি (জিওবি ১.০১ কোটি ও প্রকল্প সাহায্য ৫.৬২ কোটি) টাকা যা মোট বরাদ্দের ০.১৪%। সভাকে আরো জানানো হয় যে, চলতি অর্থবছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাতীত প্রকল্পসমূহের বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ৩.০০% এবং বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর, নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) কর্তৃক বাস্তবায়নাতীত প্রকল্পসমূহের বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ০.০০%।

৩। আলোচনা ও সিদ্ধান্ত:

২০১৭-১৮ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের উপর আলোচনা ও তার পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

ক্র. নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী সংস্থা (সময়সীমা)
১.	'কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী ও উলিপুর উপজেলাধীন বৈরাগীর হাট ও চিলমারী বন্দর ব্রহ্মপুত্র নদের ডানতীরের ভাঞ্জন হতে রক্ষা' শীর্ষক প্রকল্পের ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রস্তুত ব্লক হতে প্রায় ২৫ হাজার ব্লক বাতিল করা হয়। এর ফলে আরএডিপি-তে বরাদ্দকৃত অর্থ সম্পূর্ণরূপে ব্যয় করা সম্ভব হয়নি। এত বিপুল পরিমাণ ব্লক বাতিলের কারণ অনুসন্ধান ও দায়দায়িত্ব নির্ধারণের জন্য একটি কমিটি গঠনের জন্য সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেন। উল্লেখ্য, গত ২০-০৭-২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত আরএডিপি পর্যালোচনা সভায় এ বিষয়ে অনুরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন না করায় সভাপতি অসন্তোষ প্রকাশ করেন।	'কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী ও উলিপুর উপজেলাধীন বৈরাগীর হাট ও চিলমারী বন্দর ব্রহ্মপুত্র নদের ডানতীরের ভাঞ্জন হতে রক্ষা' শীর্ষক প্রকল্পের ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) ব্লক বাতিলের কারণ অনুসন্ধান ও দায়দায়িত্ব নির্ধারণ একটি কমিটির মাধ্যমে সম্পন্ন করে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাপাউবো (১৫ দিন)
২.	'পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ (২য় সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের ডিওয়াটারিং এর ক্ষেত্রে দরপত্রে ত্রুটির ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নে জটিলতা তৈরি হয়েছে। ডিওয়াটারিং কাজের ব্যয় থোক হিসেবে চুক্তিপত্র সম্পাদিত হওয়া যুক্তিসঙ্গত ও বিবেচনাপ্রসূত। তা ছাড়া, জুন মাসে (বর্ষাকালে) ডিওয়াটারিং কাজ বাস্তবায়ন করার অনুমতি প্রদান অবিবেচনাপ্রসূত। এ বিষয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সভাপতি নির্দেশনা দেন। উল্লেখ্য গত ২০-০৭-২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত	'পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ (২য় সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের ডিওয়াটারিং -এর জন্য দরপত্রে ত্রুটি এবং বর্ষাকালে/জুন মাসে ডিওয়াটারিং কাজ বাস্তবায়নের অনুমতি প্রদান বিষয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাপাউবো (১৫ দিন)

	আরএডিপি পর্যালোচনা সভায় এ বিষয়ে অনুরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু উক্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন না করায় সভাপতি অসন্তোষ প্রকাশ করেন।		
৩.	'Haor Flood Management and Livelihood Improvement Project (BWDB Part)' শীর্ষক প্রকল্পের উপর মন্ত্রণালয়ে অর্ধদিনব্যাপী একটি মত বিনিময় সভার আয়োজন করতে হবে। উক্ত সভায় মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি ছাড়াও পরিকল্পনা কমিশন, আইডব্লিউএম, সিইজিআইএস ও বুয়েটের প্রতিনিধিদের উপস্থিত নিশ্চিত করার জন্য সভাপতি নির্দেশ দেন। উল্লেখ্য, গত ২০-০৭-২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত আরএডিপি সভায় এ বিষয়ে অনুরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল।	'Haor Flood Management and Livelihood Improvement Project (BWDB Part)' শীর্ষক প্রকল্পের উপর মন্ত্রণালয়ে পরিকল্পনা কমিশন, আইডব্লিউএম, সিইজিআইএস, বুয়েট এবং মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে অর্ধদিনব্যাপী একটি মত বিনিময় সভার আয়োজন করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, Haor Flood Management and Livelihood Improvement Project (BWDB Part) প্রকল্প (আগামী এডিপি পর্যালোচনা সভার পূর্বে)
৪.	ঢাকা জোনের প্রকল্পসমূহের মধ্যে জুন/২০১৮ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্পের মধ্যে ০২(দুই) টি প্রকল্প সমাপ্ত হবে না। সভাপতি 'পানি ভবন নির্মাণ (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের সংশোধনের প্রস্তাব এবং 'ঢাকা জেলার দোহার উপজেলায় আওরঞ্জাবাদ হতে ব্রাহাজার ঘাট পর্যন্ত পদ্মা নদীর বামতীর সংরক্ষণ' শীর্ষক প্রকল্পের ব্যয়বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদবৃদ্ধির প্রস্তাব আগামী ০১ (এক) মাসের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার নির্দেশ প্রদান করেন।	'পানি ভবন নির্মাণ (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের সংশোধনের প্রস্তাব এবং 'ঢাকা জেলার দোহার উপজেলায় আওরঞ্জাবাদ হতে ব্রাহাজার ঘাট পর্যন্ত পদ্মা নদীর বামতীর সংরক্ষণ' শীর্ষক প্রকল্পের ব্যয়বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদবৃদ্ধির প্রস্তাব আগামী ০১(এক) মাসের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাপাউবো (১ মাস)
৫.	সভাপতি বলেন, বাপাউবো-র আওতাধীন প্রকল্পসমূহের পূর্ত কাজ মেশিন দিয়ে সম্পাদন করার জন্য ঠিকাদারদের সচেতন করতে হবে। তিনি ভবিষ্যতে টেন্ডারে যোগ্যতা নির্ধারণের মাপকাঠি হিসেবে মেশিন ব্যবহারের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ প্রদান করেন।	বাপাউবো-র আওতাধীন প্রকল্পসমূহের পূর্ত কাজ মেশিন দিয়ে সম্পাদন করার জন্য ঠিকাদারদের সচেতন করতে হবে এবং ভবিষ্যতে টেন্ডারে যোগ্যতা নির্ধারণের অন্যতম মাপকাঠি হিসেবে মেশিন ব্যবহারের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাপাউবো (যথাসময়ে)
৬.	'ব্লু-গোল্ড প্রোগ্রাম (বাপাউবো কম্পোনেন্ট)' শীর্ষক প্রকল্পটি অনুমোদনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সভাপতি বলেন, প্রকল্পটি দ্রুত সংশোধন করে জরুরি ভিত্তিতে অনুমোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। মন্ত্রণালয়ের উপপ্রধান-০১ বলেন যে, প্রকল্পের অগ্রগতির ব্যাপারে নেদারল্যান্ডস অ্যাগাসি হতে ইতোমধ্যে অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে।	'ব্লু-গোল্ড প্রোগ্রাম (বাপাউবো কম্পোনেন্ট)' শীর্ষক প্রকল্পটি অনুমোদনের লক্ষ্যে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, ব্লু-গোল্ড প্রোগ্রাম (বাপাউবো কম্পোনেন্ট) প্রকল্প (যথাসময়ে)
৭.	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়িতব্য বিভিন্ন প্রকল্পে নির্মিত ব্লক নানা কারণে বাতিল হয়ে যায়। এক্ষেত্রে মনিটরিং এর গাফিলতি থাকলে ঠিকাদারের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীগণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেন।	মনিটরিং এর গাফিলতির কারণে অধিক সংখ্যক ব্লক বাতিল হলে ঠিকাদারের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীগণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাপাউবো (যথাসময়ে)
৮.	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ২০১৭-১৮ অর্থবছরের এডিপি-তে অন্তর্ভুক্ত ৭৬টি প্রকল্পের মধ্যে অধিকাংশ প্রকল্পের ১ম কিস্তির অর্থছাড়ের প্রস্তাব এখনও পাওয়া যায়নি। ১ম কিস্তির অর্থছাড় প্রস্তাব অবিলম্বে অত্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেন।	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ২০১৭-১৮ অর্থবছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত ৭৬টি প্রকল্পের ১ম কিস্তির অর্থছাড় প্রস্তাব দ্রুত অত্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাপাউবো/ বাহাজউঅ/নগই/ওয়ারপো (যথাসময়ে)
৯.	সভাপতি ৩০ জুন/২০১৭ -এর মধ্যে সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের Project Completion Report (PCR) আগামী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার নির্দেশ প্রদান করেন।	৩০ জুন/২০১৭ মাসের সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের Project Completion Report (PCR) আগামী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাপাউবো/বাহাজউঅ (১৫ দিন)












১০.	সভাপতি বলেন, বন্যায় ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জেলা/উপজেলা পর্যায়ে কন্ট্রোল রুম স্থাপন করতে হবে এবং তা মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে। তা ছাড়া, তিনি মাঠ পর্যায়ের প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি ও মিডিয়াকে বাপাউবো-র কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত রাখার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।	বন্যায় ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জেলা/উপজেলা পর্যায়ে কন্ট্রোল রুম স্থাপন করতে হবে এবং তা মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে। তা ছাড়া, মাঠ পর্যায়ের প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি ও মিডিয়াকে বাপাউবো-র কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাপাউবো/বাহাজউঅ (যথাশীঘ্র)
১১.	মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম প্রধান বলেন যে, এডিপি পর্যালোচনা সভার প্রাক্কালে বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর (বাহাজউঅ), পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) এবং নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট (নগই)-র বাস্তবায়নমূলক প্রকল্পসমূহের বিস্তারিত তথ্য মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয় না বিধায় এ ০৩ (তিন)টি সংস্থার প্রকল্পসমূহের আলোচনার সময় অনেক ক্ষেত্রে সঠিক দিক-নির্দেশনা দেওয়া কষ্টকর হয়। এ অবস্থায়, এডিপি পর্যালোচনা সভার ৩ (তিন) কর্মদিবস পূর্বে বাহাজউঅ, ওয়ারপো এবং নগই বিস্তারিত তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে মর্মে সভায় একমত পোষণ করা হয়।	এডিপি পর্যালোচনা সভার ৩ (তিন) কর্মদিবস পূর্বে বাহাজউঅ, ওয়ারপো এবং নগই বিস্তারিত তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে।	মহাপরিচালক, বাপাউবো/বাহাজউঅ/ ওয়ারপো এবং নগই (এডিপি পর্যালোচনা সভার ৩ কর্মদিবস পূর্বে)
১২.	আইএমইডি প্রতিনিধি বলেন যে, চলমান প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির মাসিক ও ত্রৈমাসিক তথ্যাদি (আইএমইডি-র ফরমেট ৫ ও ৩) নিয়মিতভাবে আইএমইডি-তে প্রেরণ করার বিধান থাকলেও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সকল সংস্থার তথ্যাদি নিয়মিতভাবে পাওয়া যায় না। সভাপতি এ সকল তথ্য নিয়মিতভাবে আইএমইডি-তে প্রেরণ করার জন্য সংস্থাসমূহ ও সকল প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশনা দেন।	চলমান প্রকল্পের মাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতির মাসিক ও ত্রৈমাসিক তথ্যাদি (আইএমইডি-র ফরমেট-০৫ ও ০৩) নিয়মিতভাবে আইএমইডি-তে প্রেরণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাপাউবো/বাহাজউঅ/ ওয়ারপো এবং নগই এবং সকল প্রকল্প পরিচালক (নিয়মিতভাবে)










৪। আর কোনো আলোচনা না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(স্বাক্ষরিত)  
(৩১-০৮-২০১৭)  
(আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, এম.পি)  
মন্ত্রী

বিষয়	: মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভা।
তারিখ	: ২৪/০৮/২০১৭, বৃহস্পতিবার।
সময়	: সকাল ১১.০০ ঘটিকা।
স্থান	: পানি উন্নয়ন বোর্ডের সভা কক্ষ।

উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকাঃ










ক্র:নং	কর্মকর্তাবৃন্দের নাম ও পদবী	দপ্তর	মোবাইল নম্বর, ই-মেইল	স্বাক্ষর
১।	শ্রী: মোহাম্মদ হুসেইন বরমান মহাপরিচালক	বাসায়তন	০১৭৪১-৬৫২৭ ১২ mmahfuz82@yahoo.com	
২।	শ্রী: ডাঃ এম. হুমায়ুন উদ্দিন। স্বাক্ষর: মোহাম্মদ হুসেইন	কম্পিউটার	০১৭১১-০২৬২৬০ adq.oml@gmail.com	
৩।	শ্রী: মোহাম্মদ হুসেইন মহাপরিচালক স্বাক্ষর: মোহাম্মদ হুসেইন	ক	০১৭১১-১৬৪৫ ৪৫ hossainafzal77@gmail.com	
৪।	শ্রী: মোহাম্মদ হুসেইন মহাপরিচালক স্বাক্ষর: মোহাম্মদ হুসেইন	ক	০১৭২৫০৬৬৩৫২	
৫।	শ্রী: মোহাম্মদ হুসেইন মহাপরিচালক	অফিস	০১৪২২ ৪২২ ০৬২	
৬।	শ্রী: মোহাম্মদ হুসেইন মহাপরিচালক	ক	০১৭১৫-০৩৭৬৭৬ mehd@gmail.com	
৭।	শ্রী: মোহাম্মদ হুসেইন মহাপরিচালক	ক	০১৫৫৭৫৫৬৫২২	
৮।	শ্রী: মোহাম্মদ হুসেইন মহাপরিচালক	ক	০১৭৩১০১৫২৫৭	
৯।	শ্রী: মোহাম্মদ হুসেইন মহাপরিচালক	ক	০১৭৫০৭০৪২৪৩	
১০।	শ্রী: মোহাম্মদ হুসেইন মহাপরিচালক	ক	০১৭৪৫৫০৪৫৭	
১১।	শ্রী: মোহাম্মদ হুসেইন মহাপরিচালক	ক	০১৫৫২৩৭৬৭৭৬	

ক্র:নং	কর্মকর্তাবৃন্দের নাম ও পদবী	দপ্তর	মোবাইল নম্বর, ই-মেইল	স্বাক্ষর
২২	এ. কে. ব্রজ, ডায়ালগিকাল কন্ট্রোল পরিচালক	দায়িত্ব-পুলিভিশন, বঙ্গদেশ টেলিভিশন	০১৭১১৪৫৫৫৪৭	
২৬	কোঃ হুমায়ূন রুহমান প্রকল্প পরিচালক ইউএসআর প্রকল্প	ইউএসআর প্রকল্প	০১৭০২০০৬৬২৫	ইউএসআর প্রকল্প ২৪/৮/১৭
২৪	ড. কে. এ. এ. হানজা হামিদ প্রকল্প পরিচালক	স্বাস্থ্য সিক্সন ও প্র: প: ডেপুটি প্রকল্প ডায়ালগিকাল কন্ট্রোল	০১৭০০১৭৫৪৭৭ pd.shinews@yahoo.com	হামিদ ২৪/৮/১৭
২৫	এ. কে. এম. জা. হেদায়েত পরিচালক	দায়িত্ব-পুলিভিশন বঙ্গদেশ টেলিভিশন, পুলিভিশন	০১৭১৫-৪১৭২৬৪ ce.khulna@gmail.com	 ২৪/৮/১৭
২৬	এ. কে. এম. হুমায়ূন কবির প্রকল্প পরিচালক (সিআইডি)	সিআইডি প্রকল্প	০১৭০১-৪৫৭০০৫ Pmucapdredging@gmail.com	 ২৪/৮/১৭
২৭	সরকারী আলী অতি: প্রধান প্রকল্প উত্তর-মহিলাসহকারী	উত্তর-মহিলাসহকারী এক্সপ্লোরেশন, রাজশাহী	০১৭১১২২১১৫৭ ce.najmahali@gmail.com	সরকারী আলী ২৪/৮/১৭
২৮	ডাঃ রুহমান হুমায়ূন প্রকল্প পরিচালক	সরকারী প্রকল্প রাজশাহী	০১৭১৭০২৬০০৬ mdfazzaldak@gmail.com	 ২৪/৮/১৭
২৯	মোঃ হুমায়ূন হোসেন প্রকল্প পরিচালক	সরকারী প্রকল্প	০১৭১২৩৫১৭৭ mofaher.hossain@yahoo.com	 ২৪-৪-১৭
২০	ডাঃ এ. এ. এ. হুমায়ূন হোসেন প্রকল্প পরিচালক HEMOP	সরকারী প্রকল্প	০১৭১১৩৩০৬৫ mfa_abedin@yahoo.com	 ২৪-৪-১৭
২১	আমান উল্লাহ প্রকল্প পরিচালক	CSAWMP স্বাস্থ্য সিক্সন, ঢাকা	০১৭০২০৬৫৫০৬ pdcsawmp.bwdb@gmail.com	আমান উল্লাহ ২৪/৮/১৬
২২	আই. এম. হুমায়ূন হোসেন প্রকল্প পরিচালক (SE)	PMU, IMIP-MIP	০১৭১৫৫৩৪৩৭৭ pd.imip.bwdb@gmail.com	 ২৪/৮/১৭
২৬	ডাঃ আব্দুল হক প্রকল্প পরিচালক	সিআইডি প্রকল্প - ফোন ২	০১৭৩২৭৭৭৭১৭	
২৪	ডাঃ হুমায়ূন হোসেন প্রকল্প পরিচালক	সরকারী প্রকল্প	০১৭১১-০২২৪৫১	 ২৪/৮/১৭



বিষয়	: মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভা।
তারিখ	: ২৪/০৮/২০১৭, বৃহস্পতিবার।
সময়	: সকাল ১১.০০ ঘটিকা।
স্থান	: পানি উন্নয়ন বোর্ডের সভা কক্ষ।

উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকাঃ

ক্র:নং	কর্মকর্তাবৃন্দের নাম ও পদবী	দপ্তর	মোবাইল নম্বর, ই-মেইল	স্বাক্ষর
৬.	মাসিক জরুরি সভার সুপার-সচিব	পানি সঞ্চয়ন মন্ত্র:	০১৫৫২ ৩১ ৭৬৭২ khatun123@hotmail.com	
৪.	কাজী সাহাবুদ্দীন মুখ্য সচিব (ডি:২)	সচিব	০১৭৭২ ৩১ ৭৬৫২	 ২৪/৮/১৭
৫.	নদিতা সুলতানা সচিব	সচিব	০১৫৫২ ৩৩ ৮৬৬৬	 ২৪/৮/১৭
৬.	এ. বইচ. বে. সচিব সচিব: কে.এস:	সচিব	০১৫৫০-৭৫৭৩৮৪	 ২৪/৮/১৭
৭	কে.এম. জামালুল হক উপ-সচিব, পানি সঞ্চয়ন বিভাগ	সচিব	০১৭৭৭২৪৮৪৬৬	 ২৪/৮/১৭
৮	ইঞ্জিনিয়ার জামালুল হক উপসচিব	সচিব	০১৭৭২৪৮৬৬৬	 ২৪/৮/১৭
৯.	Md. Tojareel Hossain Deputy Secretary	MOWR	০১৫৫৬৫৭২৪৬১	 ২৪.০৮.২০১৭
১০	Md. Mijanur Rahman	MOWR	০১৭৭১ ২৪ ১২ ১৩	 ২৪.৮.১৭
১১	মাসিক সভার সচিব	সচিব		



ক্র:নং	কর্মকর্তাবৃন্দের নাম ও পদবী	দপ্তর	মোবাইল নম্বর, ই-মেইল	স্বাক্ষর
১২.	স্বর্গদেবী দেবী উপসচিব	সচিবালয়	০১৫২ ২৪৬৫২৫৪	স্ব. দেবী 28.05.29
১৩।	মো: জাহান্না আলম উপসচিব	সচিবালয়	০১৭২৬৭৫৫৫২২	J 24.08.17
১৪।	আব্দুল কাদের নাহান সহকারী সচিব	সচিবালয়	০১৭০০৭৫৫০৩৬	K Jahar 28/8/2019
১৫।	মো: মোস্তাফিজুল হক সহকারী সচিব	সচিবালয়	০১৭১০৭৭৫৫৪৪	Mossain
১৬.	সিদ্দীকা হকমা সহকারী পরিচালক	আইসিআইসি	০১৫৫৬৭৪৬৭৪৫	<del>Signature</del> 28.05.2009
১৭.	মোস্তাফিজুল হক (সচিব) উপসচিব	১-পূর্ব, প ১৩ ফোর্ড এ-২, সিআই(সি, ঢাকা)	০১৭১৫৭৫৭৫৫৭	মোস্তাফিজ 28/8/29
১৮.	মো: নূরুল আলম উপসচিব	উপসচিব সচিবালয় পূর্ব পূর্ব, পূর্ব পূর্ব পূর্ব, পূর্ব	০১৭১১৩৬২১৫৭	Signature 28/8/29
১৯	মো: আশরাফুল আলম সচিব	পরিচালক সচিবালয়-৬ সচিবালয়, ঢাকা	০১৫৫২৬৬০০৪০	Signature 28/8/2019
২০	শ্রীমতী মোস্তাফিজুল হক উপসচিব	সচিবালয়, সচিবালয়	০১৭১১৬৬০০৪০	Signature 28/8/29
২১	ড. মো: নূরুল আলম, ডিডি	সচিবালয়	৪৪৬২২০৭৩	Signature 28/8/29
২২	মো: নূরুল আলম উপসচিব	উপসচিব	০১৫৫৬৭৬০০৪০	Signature 28/8/29
২৬।	মো: নূরুল আলম উপসচিব	উপসচিব	০১৫৫২৬৬০০৪০	Signature 28/8/29
২৪।	মো: হকমা সচিব	উপসচিব	০১৭১৫-৫৬৭৫৭৭	Signature 28/8

